

FUTURA

PNRR ISTRUZIONE **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO ALICE FRANCHETTI - CUP: G15E22000270006

AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Tempi e fasi dell'attuazione

13/02/2023	■	PROGETTAZIONE PFTE
09/05/2023	■	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
10/05/2023	■	DETERMINA A CONTRARRE
31/05/2023	■	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
27/09/2023	■	STIPULA CONTRATTO
08/11/2023	■	AVVIO DELL'ESECUZIONE
31/12/2025	■	ULTIMAZIONE LAVORI
In corso	■	COLLAUDO



Avanzamento Milestones

Descrizione fase	Scadenza Milestone	Stato di avanzamento
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 Giugno 2023 – <i>milestone UE</i>	✓ 31 Maggio 2023
Avvio dei lavori	Entro il 30 Novembre 2023	✓ 08 Novembre 2023
Conclusione dei lavori	Entro il 31 Dicembre 2025 – <i>milestone ITA</i>	✓ 31 Dicembre 2025
Collaudo dei lavori	Entro il 30 Giugno 2026	<i>In corso</i>